SIMENDE CONSTRUCTORA	OBRA: Terrazas de Quilmes CLIENTE: BAPRISUD	CERTIFICADO N.º 8 - SIMENDE

ID	DESCRIPCIÓN TAREA	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL TAREA	AVANCE DE OBRA · 01/05/2026 AL 31/05/2026						
					MAT. ADIC. ETAPA	ANTERIOR (%)	ACTUAL (%)	ACUM. (%)	ANTERIOR ($)	ACTUAL ($)	ACUM. ($)
435.1	Quitar y reponer Porcelanato en el baño Principal. Incluye recuperación de porcelanato y limpieza la pared.	m2	6,40	$ 725.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 725.000,00**	$ 725.000,00
435.2	Tapar caños de electricidad y Aires Acondicionado en Dpto Modelo	SG	1,00	$ 435.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 435.000,00**	$ 435.000,00
435.3	Sacar dos (02) cerámicas en baño secundario rotas por personal de Enercon en caja de luz y revocar mocheta de dormitorio 3	SG	1,00	$ 435.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 435.000,00**	$ 435.000,00
435.4	Sacar agua de los pisos 11-12-13-14 debido a fuerte lluvia que inundó el edificio	SG	1,00	$ 435.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 435.000,00**	$ 435.000,00
435.5	Tapado de cañerias electricas sobre losa en 3 Dptos. mas Palier del Pis: 2 y en los Pisos 3, 4 y 5 en los 4 dptos y Palier.	Und.	15,00	$ 2.175.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 2.175.000,00**	$ 2.175.000,00
435.6	Colocación de mochetas y Bajada de dinteles a medida de puertas, Pisos: 1,9, 10, 11, 12 , 13 y 14	Und.	154,00	$ 10.048.500,00	0,00	0,00%	42,86%	42,86%	$ 0,00	**$ 4.306.787,10**	$ 4.306.787,10
435.7	Colocación de Porcelanato en balcón Fachada Oeste y Palier del piso 2.	M2	22,00	$ 1.266.033,87	0,00	0,00%	46,82%	46,82%	$ 0,00	**$ 592.757,06**	$ 592.757,06
435.8	Carpeta Niveladora y de Terminación Rodillada en escalera principal, desde subsuelo a piso15	PISO	14,00	$ 12.180.000,00	0,00	0,00%	14,29%	14,29%	$ 0,00	**$ 1.740.522,00**	$ 1.740.522,00
435.10	Bajar mugre del edificio y limpieza de zona del balancín 1	SG	1,00	$ 1.305.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 1.305.000,00**	$ 1.305.000,00
435.11	Receptaculo de ducha, carpeta, colocación de porcelanato y zocalo de marmol.	SG	1,00	$ 986.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 986.000,00**	$ 986.000,00
435.12	Colocación de Niveles en Terrazas para colocación de pendientes en tarraza. incluye fajas.	SG	1,00	$ 2.175.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 2.175.000,00**	$ 2.175.000,00
424.7	Construcción de muro para la ventilación de los baños de cada local. Incluye: Babeta con protex Seal 77 y vendas en la union losa-ladrllo y losa de techo.	Und.	8,00	$ 3.480.000,00	0,00	80,00%	20,00%	100,00%	$ 2.784.000,00	**$ 696.000,00**	$ 3.480.000,00
439.1	Extendido de enchapado de paredes externas en Fachada Norte y Sur	m2	250,00	$ 5.075.000,00	0,00	0,00%	47,80%	47,80%	$ 0,00	**$ 2.425.850,00**	$ 2.425.850,00
410.7	Revoque de paredes en Cocina, para Cuatro (04) pisos: P4-P5-P6-P7. Incluye amurar las cañerias de la plomería y la electricidad.	m2	365,28	$ 15.901.414,56	0,00	25,00%	50,00%	75,00%	$ 3.975.353,64	**$ 7.950.707,28**	$ 11.926.060,92
410.8	Revoque de paredes en Baños. Para Cuatro (04) pisos:P4-P5-P6-P7 . Incluye amurar las cañerias de la plomería y la electricidad.	m2	632,64	$ 22.879.510,56	0,00	25,00%	35,00%	60,00%	$ 5.719.877,64	**$ 8.007.828,70**	$ 13.727.706,34
IV-3.1	Revoque Exterior en Fachada Norte	gl	100,00	$ 40.274.155,52	0,00	70,00%	30,00%	100,00%	$ 28.191.908,86	**$ 12.082.246,66**	$ 40.274.155,52
II-3.55	Revoque Exterior en Fachada Sur	gl	100,00	$ 48.453.888,00	0,00	15,00%	60,00%	75,00%	$ 7.268.083,20	**$ 29.072.332,80**	$ 36.340.416,00
IV-5.1	Puente Adherente en Fachada Oeste	gl	1,00	$ 4.279.905,49	0,00	66,00%	34,00%	100,00%	$ 2.824.737,62	**$ 1.455.167,87**	$ 4.279.905,49
II-3.63	Hidrolavado en Fachada Sur	gl	0,00	$ 240.000,00	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 0,00	**$ 240.000,00**	$ 240.000,00
—	Servicio de Logística general de obra	gl	100,00	ANEXO MENSUAL	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 47.440.000,00	**$ 3.500.000,00**	$ 50.940.000,00
—	Servicio de Seguridad e Higiene en obra	gl	100,00	ANEXO MENSUAL	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	$ 24.570.000,00	**$ 3.170.000,00**	$ 27.740.000,00
Saldos de tareas sin movimiento y conciliaciones de la planilla									$ 646.208.464,98	$ -0,01	$ 646.208.464,97
TOTAL TAREAS ($)				**$ 172.749.408,00**					**$ 768.982.425,94**	**$ 83.911.199,46**	**$ 852.893.625,40**

SUBTOTALES	$ 768.982.425,94	$ 83.911.199,46	$ 852.893.625,40

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**$ 83.911.199,46**